

次期可燃ごみ処理施設整備事業の進捗状況について

次期可燃ごみ処理施設については、令和4年4月からの本稼動に向け、敷地造成工事等を進めてきております。現在の進捗状況について下記のとおり報告します。

記

1. 敷地造成・本体建設工事

◆敷地造成工事

本年6月末までのところで予定造成高までの整地が完了。

その後、側溝工事、調整池工事を施工し、令和2年3月には完成予定。

◆本体建設工事

計画通知 本年 6月14日提出済

工事説明会 本年 7月中旬予定

工事着手 本年10月上旬予定

2. 市道古志86号線外道路改良事業

工区	延長	現在の状況・今年度予定	次年度以降の予定
1工区	110m	H31.4 完成、供用開始済	—
2工区	500m	用地測量・道路設計実施中 R元.7～用地補償、R元.8～伐採工事 R元.12～道路改良工事 (工期:～R3 上期)	R2年度法面工事、R3年度舗装工事
3工区	200m	道路改良工事中(工期:～R元.7)	R3年度 舗装工事
4工区	560m	道路改良工事中(工期:～R3.3)	R2年度法面工事、R3年度舗装工事
5工区	460m	R元.8～伐採工事 R元.10～道路改良工事 (工期:～R3 上期)	R2年度法面工事、R3年度舗装工事
6工区	442m	道路改良工事中(工期:～R元.12)	R2年度法面工事、R3年度舗装工事

※道路改良工事終了後に順次、水道管敷設工事を実施(1工区実施済)

