

出雲市新体育館の整備の状況について

1 今後のスケジュール（予定）

令和2年	～ 8月	実施方針の策定・公表
	～ 9月	債務負担行為の議決 特定事業の評価・選定・公表
	～ 10月	入札告示
令和3年	～ 2月	提案書受付（民間事業者の募集）
	～ 4月	落札者決定（審査）
	～ 5月	基本協定・仮契約締結
	～ 6月	契約締結（議決）（事業者決定）
令和4年	～ 8月	基本設計・実施設計期間
令和6年	～ 2月	建築期間
	～ 3月	開業準備期間
	～ 5月	供用開始

※現時点での予定であり、今後変更となる場合があります。

2 事業用地の状況について（別添写真）

新体育館の造成計画に係る、地質調査等の業務を実施中。

※調査結果を踏まえて造成設計、造成工事に取り組みます。

（状況に応じて、今後補正予算計上予定）

3 その他

(1)出雲市新体育館整備運営事業PFI勉強会の開催について

①開催日：令和2年7月13日（月）

②参加者：37社58名

③内 容：・本事業の概要

・PFI事業の流れ（提案書作成から事業者決定・契約まで）

・SPC組成のタイミング

・本事業への参画時期 など

(2)新体育館整備運営事業プロジェクト会議の開催について

作業に手戻りが生じないように必要作業を洗い出し、その実施に当たり、関係課と連携し、円滑に事業を進めることを目的として設置。今後定期的開催。

現地写真

新体育館建設地(赤枠): 出雲市西林木町 県立大学出雲キャンパス東側 (令和元年7月30日撮影)



①

②



西側から撮影 撮影日: R2.6月



北側から撮影 撮影日: R2.6月