

次期可燃ごみ処理施設（新エネルギーセンター）整備事業の進捗状況について

1. 本体建設工事について

令和4年4月からの本稼働に向けて、施設本体の建設工事を進めており、令和3年10月からは次のスケジュールのとおり試運転を行う予定です。

〔試運転期間〕

令和3年10月～令和4年3月

〔主要工程〕

令和3年10月上旬	本受電、プラント設備調整開始
11月上・中旬	ごみ搬入受け入れ開始、ごみ処理（焼却）開始
12月上旬	性能試験開始
令和4年 3月31日	竣工
4月 1日	本稼働

2. 現行施設（エネルギーセンター）の仕舞作業について

現行施設については、令和3年11月以降、次期可燃ごみ処理施設でのごみ搬入の受け入れ開始に伴い、次のスケジュールのとおり施設の閉鎖に向けて作業を進めていきます。

	令和3年 11月	12月	令和4年 1月	2月
ごみ受け入れ	→ (11月中旬をもってごみ受け入れ終了)			
ごみ処理	→ (12月末でごみピット内のごみ処理完了)			
プラント仕舞作業			→	