

旧出雲エネルギーセンター解体工事の進捗状況について

1 工事請負契約概要

契約金額 : 1, 317, 800, 000円

契約工期 : 令和4年12月22日から令和7年2月28日まで

契約相手方 : 鴻池組・中筋組・ヒロシ特定建設工事共同企業体

代表者 松江市殿町516番地

株式会社 鴻池組 山陰支店 執行役員支店長 庄谷昌久

2 工事進捗状況

令和5年3月に現場着手しました旧出雲エネルギーセンター解体工事は、計量棟及びせん定枝ストックヤードなどの付属棟の解体を終え、現在はプラント設備内のダイオキシン類除去作業等を計画通り進めております。今後、プラント設備の解体に移行する予定です。

[工事スケジュール]

	令和5年(2023)												令和6年(2024)												令和7年	
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
工事計画	■																									
環境調査			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
仮設工事			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
アスベスト除去			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
ダイオキシン類除去			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
プラント設備解体													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
建物解体				■	■	■	■	■	■	■	■	■														
外構解体・片付																									■	■

