

出雲斐川インター企業団地整備事業の進捗状況について

令和 3 年度から実施している出雲斐川インター企業団地整備事業の進捗状況等について、下記のとおり報告します。

記

1. 事業の進捗状況

(1) 造成工事（令和 7 年 1 1 月末現在）【進捗率：98.4%】

着工から 2 年半が経過し、分譲地 5 区画のうち 4 区画および調整池などが概ね完成しています。現在、区画 3 における盛土工事を行っており、1 2 月中には、現地作業が完了する予定です。

(2) 道路改良工事

企業団地内の斐川 1 0 0 号線道路改良工事（斐川 6 1 0 号線含む）は、昨年 9 月に着工し、造成工事の進捗に合わせ施工中であり、舗装工事も含め、年度内に完了する予定です。

(3) 法面对策工事

造成工事中に区画 3 法面の一部が崩落したため、7 月から法面对策工事を実施しています。1 1 月末現在、現地作業は概ね完了しました。

(4) 関連工事

斐川 1 0 0 号線道路改良工事に併せ、区域周辺の交差点に道路照明灯の設置工事を施工中です。

2. 令和 7 年度以降のスケジュール

	令和 7 年度					令和 8 年度				
造成工事										
道路改良工事（敷地内）										
法面对策工事										
関連工事（照明灯）										
用地確定測量・工損調査										

関連工事、用地確定測量及び工損調査については、造成工事、道路改良工事の進捗に合わせて行うため、令和 8 年度に繰越予定です。

※造成工事 令和 5 年度～7 年度 継続費 1, 280, 000 千円

3. 参考

＜分譲に係る公募のスケジュール＞

令和8年1月7日～4月30日

令和8年5～6月

令和8年7月

令和8年8月

令和8年9月

分譲申込受付期間

審査（選考委員会）

立地企業決定（選考結果通知）

土地売買仮契約締結

市議会へ財産処分に関する議案提出

土地の引渡し

○造成工事進捗状況（令和7年11月末現在）

① ～⑤：区画番号 ○法面对策工事箇所

