

新体育館建設に向けた状況について

現在、新体育館の規模・機能など基本的な考え方を示す『新体育館建設基本計画』の策定について、出雲市スポーツ振興審議会に諮問し進めています。

これまでの実施状況や今後の予定について報告します。

①計画策定にかかる状況

実施日	項目	内容等
H30年10月22日	スポーツ振興審議会	第1回 基本計画の策定について諮問
11月2日	議会(全協)	スポーツ振興審議会への諮問について説明
11月12日	市体育協会	基本計画(素案)の説明・意見聴取
11月30日	スポーツ振興審議会	第2回 現地視察(松江市総合体育館・浜山体育館)
12月4日	議会スポーツ推進協議会	基本計画(素案)の説明・意見聴取
	市民説明会	基本計画(素案)の説明・意見聴取
～12月10日	市民意見募集	基本計画(素案)に対する市民意見募集
12月12日	議会(文教厚生委員会)	新体育館建設に向けた状況について説明 基本計画(素案)の説明・意見聴取
12月18日	スポーツ振興審議会	第3回 基本計画の審議
12月20日	議会(全協)	新体育館建設に向けた状況について説明
H31年1月下旬	スポーツ振興審議会	第4回 基本計画の審議
3月	議会(全協)	基本計画(案)について説明
	スポーツ振興審議会	第5回 基本計画の審議
4月	パブリックコメント	基本計画(案)のパブリックコメント(1ヵ月)
	スポーツ振興審議会	第6回 基本計画の審議
5月	スポーツ振興審議会	第7回 答申書の提出
6月		基本計画策定
	議会(全協)	基本計画について報告

②用地買収、建設等の予定等

年度	事業内容
H30	建設予定地の文化財試掘調査(11/5)、地元説明(随時実施)
H31	用地測量・物件調査、基本設計、造成設計、開発協議、用地交渉
H32	用地取得、敷地造成工事
H33	実施設計、敷地造成工事
H34	建設工事
H35	建設工事 ※H35年度末完成予定