

出雲斐川インター企業団地整備事業の進捗状況について

令和3年度から実施している出雲斐川インター企業団地整備事業の進捗状況等について、下記のとおり報告します。

記

1. 事業の進捗状況

(1) 造成工事（令和7年2月末現在）【進捗率：72.5%（予定工程55.6%）】

着工から1年半が経過し、分譲5区画のうち3区画が概ね完成し、引き続き、丘陵部の掘削、谷部への盛土等を中心に残り2区画の造成を進めます。また、調整池は排水構造物や貯留施設が完成し、残る法面、護岸の施工を進めています。

(2) 道路改良工事

企業団地内の斐川100号線道路改良工事（斐川610号線含む）は、昨年9月に着工し、造成工事の進捗に合わせて、令和7年度にかけて施工しています。

(3) 文化財調査

現在、出土物等の整理作業を行っており、3月末に報告書を作成する予定です。

(4) 関連工事

令和7年度において、斐川100号線の道路改良工事に併せ、区域周辺の交差点に道路照明灯を設置し、また、周辺道路の側溝蓋を設置する予定です。

2. 令和6年度以降のスケジュール

| | 令和6年度 | 令和7年度 |
|-------------|-------|-------|
| 文化財調査 | | |
| 造成工事 | | |
| 道路改良工事（敷地内） | | |
| 関連工事 | | |
| 用地確定測量 | | |
| 令和8年3月竣工 ● | | |

※造成工事 令和5年度～7年度 継続費 1,280,000千円
 ※文化財調査 令和3年度～6年度 継続費 280,000千円
 ※関連工事 令和7年度（予定） 道路照明設置工事、道路側溝蓋設置

○造成工事進捗状況（令和7年1月末現在）

①～⑤：区画番号

北側上空から南方面



○完成イメージ図

北側上空から南方面

