

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成31年3月15日

計画の名称	3 出雲市都市公園における安全・安心の推進		
計画の期間	平成22年度 ~ 平成25年度 (4年間)	交付対象	出雲市
計画の目標			

・出雲市では、子どもから高齢者まで多世代が暮らしやすい地域づくりを目指し、公園の再整備を推進することにより、公園利用者が安全で安心して利用できる環境を整える。

計画の成果目標（定量的指標）

・老朽化等により施設の改築・更新が必要となった公園を事業計画に位置付け、平成25年度末までに19公園の整備を行う。

定量的指標の定義及び算定式

・公園施設整備及び公園施設改築が完了した箇所を算出する。  
 公園施設整備・改良比率 (%) = 公園施設整備及び公園施設改築済箇所数 / 公園施設整備及び公園施設改築必要箇所数

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H25末)
0%	71%	100%

備考

全体事業費	合計 (A + B + C)	356.6百万円	A	332.0百万円	B	0百万円	C	24.6百万円	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C)	6.90%
-------	-------------------	----------	---	----------	---	------	---	---------	-------------------------------	-------

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
出雲市において実施	事業完了後 公表の方法 出雲市ホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A 基幹事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
3-A-1	公園	一般	出雲市	直接	出雲市	出雲市公園施設長寿命化計画策定調査	<small>出雲市管理都市公園の公園施設長寿命化計画策定(8.4公園)</small>	出雲市						20.2	
3-A-2	公園	一般	出雲市	直接	出雲市	出雲市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	<small>遊具等公園施設の改築・防災対策・n°1771-化(19公園)</small>	出雲市						238.4	
合計													258.6		

B 関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
合計													0		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
----	----------------------	----

C 効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
3-C-1	施設整備	一般	出雲市	直接	出雲市	愛宕山公園動物舎等整備事業	動物舎等整備A=700㎡	出雲市						22.8	
3-C-2	施設台帳整備	一般	出雲市	直接	出雲市	出雲市都市公園施設台帳整備事業	都市公園施設台帳整備(100公園)	出雲市						2.6	
合計													25.4		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
3-C-1	出雲市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業(3-A-2)で施設の改築・更新や防災対策等を実施する愛宕山公園において、防災対策と合わせて老朽化が進んでいる動物の飼育・観覧施設(広場)の改修を行うことにより、公園利用の安全・安心度の更なる向上を図る	
3-C-2	出雲市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業(3-A-2)で施設の改築・更新等を実施する都市公園をはじめ管内都市公園の施設台帳整備を実施し、適正な維持管理を行うことにより公園利用の更なる安全・安心の向上を図る。	

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		老朽化等により施設の改修・更新が必要となった公園の整備が計画どおり最終年次（平成25年度）までに整備完了した。			
II 定量的指標の達成状況	指標①（公園施設整備・改良比率）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	100%		
	指標②	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
	指標③	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）					
3. 特記事項（今後の方針等）					

# 社会資本総合整備計画(市街地整備)【出雲市】

