

出雲市監査委員告示 第2号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第5項の規定に基づく  
随時監査を実施しましたので、同条第9項の規定により、その結果報告書を  
別紙のとおり公表します。

平成30年（2018）4月11日

出雲市監査委員	周	藤	滋
出雲市監査委員	吾	郷	紘一
出雲市監査委員	萬	代	輝正

監 査 第 4 号  
平成30年(2018)4月11日

出 雲 市 議 会 議 長 様

出 雲 市 長 様

出雲市監査委員 周 藤 滋

出雲市監査委員 吾 郷 紘 一

出雲市監査委員 萬 代 輝 正

### 随時監査の結果について（報告）

地方自治法第199条第5項の規定に基づく随時監査を実施しましたので、同条第9項の規定により、その結果を報告します。

# 平成29年度(2017)出雲市随時監査結果報告書

## 第1 監査の概要

### 1 監査の種類

随時監査（地方自治法第199条第5項）

### 2 監査の対象

- (1) 市道斐川1138号線道路改良工事（2工区）【経済環境部産業政策課】
- (2) 斐川地域公共2116路線外管きよ更生工事【上下水道局下水道管理課】

### 3 監査の着眼点

- (1) 契約に関する事項
  - ア 設計書及び仕様書は適正に作成されているか。
- (2) 設計に関する事項
  - ア 工期の設定は適切に行われているか。
  - イ 現地の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。
- (3) 積算に関する事項
  - ア 歩掛及び単価は適正か。
- (4) 施工に関する事項
  - ア 工事施工計画は適切か。施工計画書、工程表は整備されているか。
  - イ 各種承諾図書、工事記録写真等の請負人提出書類は整備されているか。

### 4 監査の主な実施手続

監査の着眼点に基づき、監査対象工事の所管部局に対し、関係書類及び監査調書の提出を求め、事務調査及び本監査を行い、また、関係職員からの説明聴取を行った。

なお、工事の技術的専門知識が必要であるため、公益財団法人島根県建設技術センターへ技術調査を委託し実施した。

### 5 監査の実施場所及び日程

- (1) 実施場所 監査委員事務局
- (2) 日 程 平成29年12月8日から平成30年4月11日まで

### 6 監査を執行した監査委員名

出雲市識見監査委員	周 藤	滋
出雲市識見監査委員	吾 郷 紘	一
出雲市議選監査委員	萬 代 輝	正

## 第2 監査の結果

監査の結果、おおむね適正に処理されていたが、一部において改善を要する事項があった。

なお、指摘事項は、その内容を公表し適時措置状況の報告を求めるものであり、また、指摘に至らない比較的簡易なものは、注意事項とし、代表監査委員から該当する部局の長に対し、別途文書により注意を喚起し是正を求めた。

### ※指摘事項

監査の結果、速やかに是正又は改善等を要する事項で、次に該当するもの

- 1 法令（条例、規則その他の規程を含む）に違反したもの又は不当なもので、重大なもの
- 2 著しく妥当性を欠くもの
- 3 著しく不経済又は非効率なもの

### 指摘事項

この度の監査の範囲において、特に指摘する事項は認められなかった。

### 注意事項

- (1) 発注図面に構造物の基準高が明記されていなかった。
- (2) 変更時に適正な変更設計図が作成されていなかった。

## 第3 監査意見

### (1) 設計書に添付する図面について

設計書に添付する図面に、構造物の基準高が明記されていない事案や、適正に変更設計図が作成されていない事案があった。

いずれも発注者が、施工管理に必要な基準高を明記すべき、あるいは、受注者から提出された現地測量を基に変更設計図を作成すべき事案である。

今後は、適時、適正に図面作成を行うよう全庁的に注意喚起されたい。

### (2) 施工管理について

受注者が作成した出来形管理図表において、水路の厚さ及び高さの基準高が±0で管理されており、実際の数値で管理されていない事案や、管理写真の内、不可視部の写真の一部が不鮮明である事案が見受けられた。

出来形管理図表の作成及び工事写真の管理については、公共工事共通仕様書施工管理基準に基づき、適切な施工管理を行うよう受注者へ指導されたい。

### (3) 施工計画書への記載事項について

工事の施工及び施工管理の基本となる施工計画書に、段階確認の項目が記載されていない事

案があった。

公共工事共通仕様書に基づき、施工計画書に記載すべき事項が適切に記載されるよう受注者への指導を徹底されたい。

## 資料 監査対象工事の概要

### 1 市道斐川 1138 号線道路改良工事 (2 工区)

工事担当課	経済環境部産業政策課
工事場所	出雲市斐川町直江地内
契約方法	一般競争入札 (簡易型)
契約金額	9,780,480 円
工事期間	平成 28 年 8 月 31 日から平成 29 年 2 月 9 日まで
工事概要	<p>工事延長 352m</p> <p>場所打ち用水路工 (W500×H500) 83m</p> <p>防草コンクリート工 (SL=1000) 352m</p> <p>付帯工 一式</p>

### 2 斐川地域公共 2116 路線外管きよ更生工事

工事担当課	上下水道局下水道管理課
工事場所	出雲市斐川町直江外地内
契約方法	指名競争入札
契約金額	7,479,000 円
工事期間	平成 28 年 10 月 21 日から平成 29 年 3 月 4 日まで
工事概要	<p>管きよ更生工 <math>\phi 200</math> 105.30m</p> <p>取付支管部更生工 <math>\phi 200 \times \phi 150</math> 7 箇所</p> <p>副管 4 箇所</p>