

出雲市監査委員告示 第2号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第5項の規定に基づく随時監査を実施しましたので、同条第9項の規定により、その結果報告書を別紙のとおり公表します。

令和3年（2021）3月17日

出雲市監査委員 周 藤 滋

出雲市監査委員 神 門 三千夫

出雲市監査委員 板 垣 成 二

監 査 第 2 0 7 号  
令和3年（2021）3月17日

出雲市議会議長 様  
出 雲 市 長 様

出雲市監査委員 周 藤 滋  
出雲市監査委員 神 門 三千夫  
出雲市監査委員 板 垣 成 二

### 随 時 監 査 の 結 果 に つ い て （ 報 告 ）

地方自治法第199条第5項の規定に基づく随時監査を実施しましたので、同条第9項の規定により、その結果を報告します。

# 令和2年度(2020)出雲市随時監査結果報告書

## 第1 監査の概要

### 1 監査の種類

随時監査（地方自治法第199条第5項）

### 2 監査の対象（令和元年度実施工事から選定）

- (1) 市道斐川369号線外1線道路改良工事（総合政策部 交通政策課）
- (2) 簸川南広域農道舗装改良工事（農林水産部 農林基盤課）

### 3 監査の着眼点

- (1) 設計に関する事項
  - ア 現地の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。
  - イ 使用材料の設定は適切に行われているか。
  - ウ 仕様書、特記仕様書、図面、設計内訳書等の設計図書は的確に作成されているか。
- (2) 積算に関する事項
  - ア 歩掛及び単価は適正か。
- (3) 施工に関する事項
  - ア 工事施工計画は適切か。施工計画書は整備されているか。
  - イ 監督員による立会検査等に関する書類が整備されているか。
- (4) 検査に関する事項
  - ア 工事成績評価は適切に行われているか。

### 4 監査の主な実施内容

出雲市監査基準に準拠したうえで、監査の着眼点に基づき、監査対象工事の所管部局に対し、関係書類及び監査調書の提出を求めるとともに現地調査を実施し、事務調査及び実地監査を行い、また、関係職員からの説明聴取を行った。

なお、工事の技術的専門知識が必要であるため、公益財団法人島根県建設技術センターへ技術調査を委託し実施した。

### 5 監査の実施場所及び日程

- (1) 実施場所 出雲市監査委員事務局
- (2) 日 程 令和2年11月17日から令和3年3月17日まで

### 6 監査を執行した監査委員名

出雲市識見監査委員 周 藤 滋  
出雲市識見監査委員 神 門 三千夫  
出雲市議選監査委員 板 垣 成 二

## 第2 監査の結果

### 概要

監査対象部局の工事の執行については、おおむね適正に処理されていたが、一部において不適正な事案があった。

監査の結果、改善を要する事項は次のとおりである。

### 指摘事項

今回の監査の範囲において、指摘する事項は認められなかった。

### 注意事項

- (1) 路上路盤再生工において、国からの通達で示された六価クロム溶出試験を設計書に計上せず、また、特記仕様書に明示していなかった。
- (2) 製品相当品指定した製品について、同額の単価である別製品の名称を用いて積算していた。

#### ※指摘事項

速やかに是正又は改善等を要する事項で、次に該当するものである。なお、指摘事項は、法に基づき報告及び公表をするものであり、適時措置状況の報告をするよう求める。

- 1 法令（条例、規則その他の例規を含む。）に違反したもの又は不当なもので、重大なもの
- 2 著しく妥当性を欠くもの
- 3 著しく不経済又は非効率なもの

#### ※注意事項

指摘に至らない比較的軽易なもの

## 第3 監査意見

### (1) 設計・積算における確認の徹底について

これまでの随時監査の際に、設計・積算時の確認の徹底について意見を付しているが、今回の随時監査においても、設計上必要とされる六価クロム溶出試験費の計上が漏れていた事案など不適切なものが見受けられた。

設計・積算の各工程で項目や数量などの確認を徹底するとともに、設計・積算誤りの発生防止に向け、全庁的に改めてチェック体制を確認されたい。

### (2) 工事の発注時期の平準化に向けた取組について

今回の随時監査において、年末、年度末に交通誘導員の確保が困難なため工期を延期している事案があった。

この時期に交通誘導員等が不足することは十分に予想できることから、工期が年末、年度末に偏ることのないよう、工事の発注時期について検討されたい。

また、工事を閑散期に分散することは、繁忙期の事務負担軽減や受注者の生産性向上にもつながるため、コスト削減の観点からも、既に実施されている工事の発注時期の平準化に向けた全庁的な取組を一層進めていただきたい。

## 監査対象工事の概要

## 1 市道斐川369号線外1線道路改良工事

工事担当課	総合政策部交通政策課
工事場所	出雲市斐川町荘原地内
契約方法	簡易型一般競争入札
契約金額	39,187,500 円
工事期間	令和元年8月1日から令和2年3月12日まで
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施工延長                    L = 417m</li> <li>・ 道路用側溝                L = 758m</li> <li>・ 集水柵工                  N = 17 箇所</li> <li>・ 上層路盤工                A = 699 m<sup>2</sup></li> </ul>

## 2 簸川南広域農道舗装改良工事

工事担当課	農林水産部農林基盤課
工事場所	出雲市上塩冶町地内
契約方法	指名競争入札
契約金額	11,107,800 円
工事期間	令和元年10月8日から令和2年3月6日まで
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施工延長                    L = 80m</li> <li>・ 路上路盤再生工          A = 643 m<sup>2</sup></li> <li>・ 表層工                        A = 643 m<sup>2</sup></li> </ul>