

様式第8（第11条関係）

令和4年度島根県電源立地地域対策交付金事業評価報告書

農 基 第 720 号

令 和 5 年 3 月 15 日

島根県知事 丸山 達也 殿

住所 島根県出雲市今市町70番地

氏名 出雲市長 飯塚 俊之

令和4年6月30日付け指令地第324号をもって交付の決定の通知を受けた電源立地地域対策交付金にかかる交付金事業の成果の評価について島根県電源立地地域対策交付金交付要綱第11条第3項の規定により別紙のとおり報告します。

別紙

I. 事業評価総括表（令和4年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	乙立町地内農道舗装改修工事	出雲市	1,215,500	1,197,600	

Ⅱ. 事業評価個表（令和4年度）

番号	措置名	交付金事業の名称														
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	乙立町地内農道舗装改修工事														
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		出雲市														
交付金事業実施場所		出雲市乙立町地内														
交付金事業の概要		<p>本農道は、一級河川斐伊川水系神戸川の南側にある幅員2.5m、延長136mの農道です。平成6年度から平成7年度にかけて、乙立地区農用地有効利用モデル集落整備小規模基盤整備事業により整備された農道であり、市道乙立8号線と市道乙立10号線を結び国道184号と立体交差しており、交通量のある国道184号を渡ることなく、集落間を結ぶことができます。</p> <p>現在、この農道は未舗装であり、雨季には道がぬかるみ、部分的に車両の通行や人の歩行が困難になります。また、周辺集落の高齢化により、転倒する恐れが高まっている状況です。このため、地元からの要望がある舗装改修を行うことにより、地域住民の交通の安全確保及び利便性向上を図ります。</p> <p>令和3年度から令和4年度において舗装改修を行い、令和4年度は工事延長L=55.6mの舗装改修工を実施します。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">施工年度</th> <th style="width: 55%;">工事内容</th> <th style="width: 30%;">延長</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R3</td> <td>舗装改修工</td> <td>L=80.0m</td> </tr> <tr> <td>R4（本年度）</td> <td>舗装改修工</td> <td>L=55.6m</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>L=135.6m</td> </tr> </tbody> </table>			施工年度	工事内容	延長	R3	舗装改修工	L=80.0m	R4（本年度）	舗装改修工	L=55.6m			L=135.6m
施工年度	工事内容	延長														
R3	舗装改修工	L=80.0m														
R4（本年度）	舗装改修工	L=55.6m														
		L=135.6m														
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策と目標		<p>出雲市総合計画「出雲未来図」（平成24年度～平成33年度）後期基本計画（平成29年度～平成33年度）</p> <p>第3章 産業・観光都市の創造</p> <p>2 農林水産業の振興と発展</p> <p>（4）農業基盤整備事業</p> <p>④農道整備事業</p> <p>農業の振興、農村地域の環境改善等を図るため、集落を結ぶ基幹道路として県営事業を活用し農道整備を行います。</p>														
事業開始年度		令和3年度	事業終了年度													
事業期間の設定理由		乙立町地内農道における舗装対策が必要な箇所（L=135.6m）の完了期間														

交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和4年度	
	対策が必要な範囲 における対策済延 長の割合 (%)	対策済み延長 (m) / 対策が必 要な全延長 (m) × 100 (%)	成果実績		%		100
			目標値		%		100
			達成度		%		100
評価年度の設定期由							
当該事業が完了するのが、令和4年度であるため。							
交付金事業の定性的な成果及び評価等							
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無							

交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和3年度	令和4年度	年度	
	乙立町地内農道舗装改修工事進捗量		活動実績	m	80.0	55.6	
			活動見込	m	80.0	55.6	
			達成度	%	100.0	100.0	
交付金事業の総事業費等		令和3年度	令和4年度	年度	備考		
総事業費		1,592,800	1,215,500		総事業費2,808,300円		
交付金充当額		1,445,700	1,197,600				
うち文部科学省分		0	0				
うち経済産業省分		1,445,700	1,197,600				
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
舗装改修工事		指名競争入札		有限会社安喰工業（出雲市）		1,215,500	
		計				1,215,500	
交付金事業の担当課室		出雲市農林水産部農林基盤課					
交付金事業の評価課室		出雲市農林水産部農林基盤課					