

別紙

・事業評価総括表（令和2年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、 維持補修又は維持運営等 措置	林道向名線落石対策工事	出雲市	8,593,200	6,055,000	

（備考）事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

・事業評価個表（令和2年度）

番号	措置名	交付金事業の名称																												
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	林道向名線落石対策工事																												
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		出雲市																												
交付金事業実施場所		出雲市乙立町																												
交付金事業の概要	<p>林道向名線は、一級河川神戸川左岸の殿川内集落と右岸の向名集落を繋ぐ、総延長2,340mの林道です。集落間を連結する主要な生活道として昭和35年に開設され、現在では林業施業する人や通勤通学等地域にとって大切な路線となっています。</p> <p>林道開設時においては、段丘崖を切削することにより道路を整備し、転石などは見受けられませんでした。その後の降雨等により段丘崖の風化が進み、現在、林道斜面に比較的大きな転石・浮石群が存在するとともに、ここ数年毎年数回、こぶし大の落石が発生しており、けが人は出でませんが、交通に支障を及ぼしている状況です。</p> <p>落石は、神戸川左岸（A工区）80m及び右岸（B工区）440mにおいて発生しており、この内落石発生頻度の高いA工区内の38m及びB工区内の47mについて、年次的に落石対策を実施しています。</p> <p>平成28年度から平成29年度において、特に落石が多発しているA工区A箇所L=25.6mの対策を行い、本年度は、落石頻度が高く地元要望が強いB工区47mの落石防護網工を整備します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事延長L=47m、落石防護網工A=387.6㎡ <p>A工区B箇所は、崖部の亀裂が発達し岩盤がはく離しやすく、緊急度の高い状況です。しかし、落石発生源が限定され、崖部から車両実走行帯まで2m程度余裕があります。</p> <p>（全体計画）</p> <table border="1" data-bbox="869 906 1742 1106"> <thead> <tr> <th colspan="2">工区・箇所</th> <th>延長</th> <th>工事内容</th> <th>施工年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">A工区</td> <td>A箇所</td> <td>L=25.6m</td> <td>現場吹付法枠工 A=154.9㎡</td> <td>H28-29</td> </tr> <tr> <td>B箇所</td> <td>L=11.6m</td> <td>覆式落石防護網工 A=108.0㎡</td> <td>R3以降</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">B工区</td> <td></td> <td>L=47.0m</td> <td>ポケット式落石防護網工 A=387.6㎡</td> <td>R2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>L=4.0m</td> <td>ロープ伏工 A=24.0㎡</td> <td>R3以降</td> </tr> <tr> <td colspan="2">全体計画</td> <td>L=88.2m</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		工区・箇所		延長	工事内容	施工年度	A工区	A箇所	L=25.6m	現場吹付法枠工 A=154.9㎡	H28-29	B箇所	L=11.6m	覆式落石防護網工 A=108.0㎡	R3以降	B工区		L=47.0m	ポケット式落石防護網工 A=387.6㎡	R2		L=4.0m	ロープ伏工 A=24.0㎡	R3以降	全体計画		L=88.2m		
工区・箇所		延長	工事内容	施工年度																										
A工区	A箇所	L=25.6m	現場吹付法枠工 A=154.9㎡	H28-29																										
	B箇所	L=11.6m	覆式落石防護網工 A=108.0㎡	R3以降																										
B工区		L=47.0m	ポケット式落石防護網工 A=387.6㎡	R2																										
		L=4.0m	ロープ伏工 A=24.0㎡	R3以降																										
全体計画		L=88.2m																												

<p>交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策と目標</p>	<p>出雲市総合整備計画「出雲未来図」(平成24年度～平成33年度) 後期基本計画(平成29年度～平成33年度) 第3章 産業・観光都市の創造 2 農林水産業の振興と発展 (4) 農業基盤整備事業 林道整備事業 林業の機能向上及び農山村地域の環境改善等を図るため、県営事業を活用し林道整備を活用し林道の開設並びに整備を行います。</p>				
<p>事業開始年度</p>	<p>令和2年度</p>		<p>事業終了(予定)年度</p>		<p>令和2年度</p>
<p>事業期間の設定理由</p>	<p>林道向名線における落石対策箇所B工区(L=47.0m)の対策完了期間</p>				
<p>交付金事業の成果目標及び成果実績</p>	<p>成果目標</p>	<p>成果指標</p>		<p>単位</p>	<p>評価年度 令和2年度</p>
	<p>林道向名線の落石対策が必要なB工区における落石対策済延長の割合(%) 92%</p>	<p>(B工区落石対策済延長(m))/(落石対策が必要なB工区的全延長(m))×100(%)</p>	<p>成果実績</p>	<p>%</p>	<p>92</p>
			<p>目標値</p>	<p>%</p>	<p>92</p>
			<p>達成度</p>	<p>%</p>	<p>100</p>
	<p>評価年度の設定理由</p>				
	<p>林道向名線における落石対策箇所B工区(L=47.0m)の対策完了期間</p>				
	<p>交付金事業の定性的な成果及び評価等</p>				
<p>評価に係る第三者機関等の活用の有無</p>					
<p>無</p>					

交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和2年度	年度	年度
	林道向名線落石対策工事進捗量	活動実績	m	47		
		活動見込	m	47		
		達成度	%	100		
交付金事業の総事業費等		令和2年度	年度	年度	備考	
総事業費	8,593,200					
交付金充当額	6,055,000					
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	6,055,000					
交付金事業の契約の概要						
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方		契約金額	
	落石対策工事	指名競争入札	(有)門脇組(出雲市)		8,593,200	
	計					8,593,200
交付金事業の担当課室		出雲市農林水産部農林基盤課				
交付金事業の評価課室		出雲市農林水産部農林基盤課				