

小学校・幼稚園エアコン整備に係る事業の進捗状況について

小学校普通教室及び幼稚園保育室へのエアコン設置については、国の補正予算において創設された臨時特例交付金を活用することとし、平成30年度12月補正予算に所要額を計上し事業を進めているところです。小学校については6月中旬に、幼稚園については7月中に設置工事を完了する計画としています。現時点の事業の進捗状況について、下記のとおり報告します。

記

1. 小学校普通教室へのエアコン設置

- (1) 設置対象校 33校 (西田小学校(設置済)を除く)
- (2) 事業予算額 872,800千円
- (3) 進捗状況
 - ①実施設計 平成30年7月～平成30年10月 (完了)
 - ②設置工事 平成31年2月～令和元年6月14日 (見込)
※機器の設置が完了した学校から運転を開始しています。

2. 幼稚園保育室へのエアコン設置

- (1) 設置対象園 25園 (乙立幼稚園(休園)、湖陵幼稚園(設置済)を除く)
※預かり保育室は、全園にエアコン設置済。
- (2) 事業予算額 111,000千円
- (3) 進捗状況
 - ①実施設計 平成31年1月～平成31年3月 (完了)
 - ②設置工事 令和元年5月～令和元年7月20日 (見込)