

次期可燃ごみ処理施設アクセス道路（古志 86 号線外道路改良事業）
継続費予算の執行状況について


令和元年9月補正後

単位:千円

区分	工区	工種	予算額 (継続費設定額)	事業費	H30	R1	R2	R3
継続費 (第1期)			641,700	641,700	191,555	387,445	62,700	
	1工区	道路改良工事	39,999	39,999	22,900	17,099		
		舗装工事	5,530	5,530		5,530		
	小 計		45,529	45,529	22,900	22,629		
	3工区	道路改良工事	150,780	150,780	83,656	67,124		
		法面工事	25,800	25,800	25,800			
	小 計		176,580	176,580	109,456	67,124		
	6工区	測量修正設計	1,750	1,750	1,750			
		道路改良工事	314,561	314,561	57,449	257,112		
		排水路等工事	103,280	103,280		40,580	62,700	
小 計		419,591	419,591	59,199	297,692	62,700		
			975,000	860,890	3,024	320,005	433,891	103,970
継続費 (第2期)	4工区	道路改良工事	468,000	418,477		237,276	181,201	
		法面工事	10,000	10,560		10,560		
		伐採工事	10,000	9,853	3,024	6,829		
	小 計		488,000	438,890	3,024	254,665	181,201	
	5工区	道路改良工事	428,000	363,000		65,340	228,690	68,970
法面工事		59,000	59,000			24,000	35,000	
小 計		487,000	422,000		65,340	252,690	103,970	
継続費 (第3期)	2工区	道路改良工事	200,000	200,000		18,000	153,000	29,000
継続費計			1,816,700	1,702,590	194,579	725,450	649,591	132,970

- ・継続費については、各年度ごとに逡次繰越を行い、最終年度に精算を行います。
- ・平成30年度分は決算額、令和元年度以降分については予算額と契約額が混在しています。
- ・未発注の工事については、網掛けしています。
- ・未発注の工事のうち、2工区道路改良工事は令和元年度12月議会に契約議案として提案予定です。
- ・単年度で完了する伐採工事等については、継続費外で執行しています。
- ・2～6工区の舗装工事については、道路改良工事の進捗に応じて予算計上します。

道路幅員 単位：mm



市道古志86号線外道路改良事業 全体平面図

