

平田行政センター・平田コミュニティセンター複合施設建設工事の工期延長について

平田行政センター・平田コミュニティセンター複合施設建設工事については、令和5年10月に完成し、令和6年1月に供用を開始する予定としていましたが、工期の延長が必要となったため、下記のとおり報告します。

記

1. スケジュールの変更

内 容	変 更 前	変 更 後
複合施設建設工事完成	令和5年10月末	令和6年1月末
複合施設供用開始	令和6年 1月	令和6年3月(予定)

2. 工期延長の理由

- (1)本工事前に実施した南庁舎等解体工事の工期を延長したため。
- (2)資材不足により、基礎の施工に必要な杭の納入に想定以上の期間を要したため。

3. 今後の予定

10月に変更契約を締結します。(専決処分)