

出雲クリーンセンターの運転再開について

令和 6 年 5 月 2 0 日に出雲クリーンセンターで発生した火災の復旧工事について、当初は令和 7 年 2 月を工事完了予定としておりましたが、更新機器の納期が早まったことから 1 2 月上旬に焼損箇所の復旧が完了する見込みとなりました。

工事完了後、速やかに運転を再開する予定ですので、下記のとおり報告します。

記

1 復旧工事等の内容

- (1) 焼損した破砕物搬送コンベアベルト・集じん設備・貯留ホッパの更新
- (2) 安全監視設備の設置（令和 7 年 3 月完了予定）

2 復旧予算（令和 6 年度第 2 回補正予算）

1 2 0, 0 0 0 千円

※設備復旧工事費（安全監視設備設置工事含む）・ごみ処理委託費

3 再発防止の対応

- (1) 出火箇所と推定される集じん設備の定期的な確認と清掃の徹底
…点検マニュアル・管理日報の見直しと設備稼働前の点検と稼働後の清掃の徹底
- (2) 監視体制の強化
…集じん設備等を監視するカメラやセンサーを増設（令和 7 年 3 月完了予定）

設 備	現 在	設置後	備 考
監視カメラ	4 台	8 台	集じん設備監視用 （デジタル仕様）
監視モニター（中央制御室）	1 台	2 台	
紫外線センサー（熱センサー）	0 箇所	2 箇所	破砕物搬送コンベアベルト 及び切替ダンパ用 （瞬時に熱を感知可能）

- (3) 市及び運転管理受託者で平時及び災害時の対応手順を再確認
… 9 月に出雲消防署立会いのもと消防訓練を実施
- (4) 不適物混入防止のため、分別徹底の市民周知
…広報いずも 8 月号で周知。引き続き市ホームページ等で啓発に努める。

4 運転再開予定

1 2 月 9 日（月）