

旧出雲エネルギーセンター解体工事の工期延長について

令和5年3月に現場着手した旧出雲エネルギーセンター解体工事について、本年7月から工場棟基礎及びごみピット地下構造物の解体を進めておりましたが、工期の延長が必要となりましたので、下記のとおり報告します。

記

1 工事請負契約概要

契約金額 : 1,317,800,000 円

契約工期：令和4年12月22日から令和7年2月28日まで

契約相手方：鴻池組・中筋組・ヒロシ特定建設工事共同企業体

代表者 松江市殿町 516 番地

株式会社 鴻池組 山陰支店 執行役員支店長 庄谷昌久

2 工期延長

(1) 変更理由

地下構造物（地下躯体、ごみピット）のコンクリート強度が想定よりも高かったことに加え掘削機の故障等もあり、追加の日数を要するため。

(2) 工期及び契約額

	変更前	変更後	増 減
工 期	R4. 12. 22～R7. 2. 28	<u>R4. 12. 22～R7. 6. 30</u>	<u>4 か月増</u>
契約額	1, 317, 800, 000 円	1, 317, 800, 000 円	変更なし

(3) 工事内容の変更

変更なし

(4) 変更後の工程表

	令和5年（2023）												令和6年（2024）												令和7年（2025）						
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
工事計画																															
環境調査																															
仮設工事																															
アスベスト除去																															
ダイオキシン類除去																															
プラント設備解体																															
建物解体			付属棟											工場棟・煙突（建屋・基礎・地下）																	
外構解体・片付																															