

様式第 8（第 1 1 条関係）

令和5年度島根県電源立地地域対策交付金事業評価報告書

農 基 第 719 号
令 和 6 年 3 月 18 日

島根県知事 丸山 達也 殿

住所 島根県出雲市今市町 7 0 番地
氏名 出雲市長 飯塚 俊之

令和 5 年 6 月 3 0 日付け指令原第 2 9 9 号をもって交付の決定の通知を受けた電源立地地域対策交付金にかかる交付金事業の成果の評価について島根県電源立地地域対策交付金交付要綱第 1 1 条第 3 項の規定により別紙のとおり報告します。

別紙

I. 事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	乙立町地内用水路余水吐施設改修工事	出雲市	4,763,000	4,447,000	

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

Ⅱ. 事業評価個表（令和5年度）

番号	措置名	交付金事業の名称														
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	乙立町地内用水路余水吐施設改修工事														
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		出雲市														
交付金事業実施場所		出雲市乙立町地内														
交付金事業の概要		乙立町地内にある殿川内用水路・向名用水路の放流施設（余水吐）は、築後40年が経過しており、経年劣化が顕著なうえ、堰板の設置撤去による放流操作を行っています。 管理者（古田用水組合、田中沖用水組合）の高齢化に伴い、管理が非常に困難な状況であること、現在の板樋では大雨時に危険なことから、地元からの要望がある施設改修を行うことにより、施設の機能性や安全性を確保します。 令和5年度は、殿川内用水路・向名用水路に余水吐設置工N=2基を実施します。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>箇所</th><th>工事内容</th><th>箇所数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>殿川内用水路</td><td>用水路余水吐改修</td><td>N=1基</td></tr> <tr> <td>向名用水路</td><td>用水路余水吐改修</td><td>N=1基</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			箇所	工事内容	箇所数	殿川内用水路	用水路余水吐改修	N=1基	向名用水路	用水路余水吐改修	N=1基			
箇所	工事内容	箇所数														
殿川内用水路	用水路余水吐改修	N=1基														
向名用水路	用水路余水吐改修	N=1基														
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策と目標		出雲市国土強靱化地域計画 Ⅴ 施策分野ごとの推進方針 7 経済産業 （3）農林水産基盤の強化 （農業基盤施設の安全化） ・農業用排水施設等の機能診断調査を適切に行い、計画的・効率的な整備や老朽化、機能保全対策を推進していく。 （農林基盤課）														
事業開始年度		令和5年度	事業終了（予定）年度	令和5年度												
事業期間の設定理由																

交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和5年度
	対策が必要な範囲 における対策済箇 所の割合（％）	対策済み箇所 （基）／対策が必 要な全箇所（基） ×100（％）	成果実績	％	100
			目標値	％	100
			達成度	％	100
	評価年度の設定理由				
	当該事業が完了するのが、令和5年度であるため。				
	交付金事業の定性的な成果及び評価等				
	評価に係る第三者機関等の活用の有無				
	無				

交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標			単位	令和5年度	年度	年度
	乙立町地内用水路 余水吐施設改修工事 進捗量		活動実績	基	2.0		
			活動見込	基	2.0		
			達成度	%	100.0		
交付金事業の総事業費等		令和5年度	年度		年度	備考	
総事業費		4,763,000					
交付金充当額		4,447,000					
うち文部科学省分		0					
うち経済産業省分		4,447,000					
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
余水吐施設改修工事		随意契約（特命）		浜村木材有限会社（出雲市）		4,763,000	
		計				4,763,000	
交付金事業の担当課室		出雲市農林水産部農林基盤課					
交付金事業の評価課室		出雲市農林水産部農林基盤課					