

宍道湖公園湖遊館 令和6年度実施予定工事について

1 湖遊館アリーナ床改修工事について

宍道湖公園湖遊館では、建設から30年以上が経過し、地盤沈下の影響でアリーナの床面が沈下しており、スケートリンク（アイスパネル等）の設置に支障をきたしています。このため、下記のとおり令和6年度に改修工事を行う予定です。

(1) 工事概要

項 目	内 容
工事内容	全体として15cm以上（最大箇所で22cm）沈下している床面の全面修復。
工 法	オーバーレイによる全面修復 【概要】 既存の舗装を60cm程度はぎ取り、路盤+舗装を行って、沈下を修復する工法 【工法選定理由】 ①他の工法に比べ工期が短く、施設利用者への影響を最小限に抑えることができるため ②他の工法に比べ工事費を抑えることができるため ③今後2～3cm程度の沈下のおそれがあるものの、スケートリンクの設置に支障はないため
工 期	5月～12月を予定（6月～12月の7か月間は、工事のため施設休館とします。）
工 事 費	99,600千円（令和6年度当初予算）

2 夏季利用について

上記のアリーナ床改修工事の工法等の検討を行う中で、夏季の利用者が限られていることや工事費及び維持管理経費の大幅な削減、冬季競技の普及促進などを考慮し、夏季利用を廃止する考えです。

- (1) 廃止理由
- ①夏季利用者が限られている
 - ②スケートリンクの組立・解体に係る維持管理経費を削減できる（10,000千円程度/年）
 - ③床改修工事の工事費を削減できる
⇒原状復帰（弾性ゴム舗装）に係る経費（40,000千円以上）
 - ④工法変更により令和7年度実施予定の「アイスパネル関連工事」の財源が確保できる（県の補助金、起債）

- ⑤今後数年間、改修予定工事の実施により夏季利用ができない
令和6年度～令和9年度は夏季利用期間の休館を予定
- ⑥冬期の利用期間を延長が可能となり、冬季競技の普及促進及び競技力向上につなげることができる

(現行) 10月中旬～5月上旬 ⇒ (延長案) 9月～6月

- (2) 夏季利用
廃止時期
- (3) 参考資料

令和7年度末を予定

※指定管理者の更新にあわせて夏季利用廃止の条例改正を行います

①現行の湖遊館の年間スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
スケートリンク営業	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
スケートリンク解体		■										
夏季利用期間			■	■	■	■	■					
スケートリンク組立							■	■				

②夏季利用の実績

	R5		R4		R3		H30	
	件数	利用料金(円)	件数	利用料金(円)	件数	利用料金(円)	件数	利用料金(円)
テニス	5	11,520	9	13,248	8	16,128	6	6,786
バドミントン	2	2,304	4	4,608	2	3,456	2	2,262
卓球	2	2,304	2	2,304	5	6,912	6	6,786
バレーボール	0	0	0	0	1	1,152	0	0
催事等	12	1,520,640	4	289,080	3	279,840	20	2,274,480

※令和元年度及び令和2年度の実績は省略

③今後の工事計画

年度	工事内容	工事期間											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
R6	アリーナ床改修工事			■	■	■	■	■	■	■	■		
R7	アイスパネル更新及び連絡配管改修工事		■	■	■	■	■	■					
R8	アリーナ屋根改修工事		■	■	■	■	■	■	■	■			
R9	アリーナ空調機器更新工事		■	■	■	■	■						
	キュービクル改修工事				■								
R10	トイレ洋式化改修工事			■	■	■							
未定	LED照明交換工事		■	■	■	■							

※令和6年度～令和9年度は工事のため夏季利用を中止予定