

国営緊急農地再編整備事業（宍道湖西岸地区）の進捗状況について

1. 工事概要（※事業計画ベース）

事業主体：農林水産省 中国四国農政局 宍道湖西岸農地整備事業所

事業工期：平成30年度～令和11年度（予定）

総事業費：261億円（区画整理：131億円、農業用排水：130億円）

受益面積：457ha

主要工事：① 区画整理（453ha）

② 農業用排水（排水機場3箇所、幹線排水路L＝12.5km）

2. 事業の実施状況

（1）令和5年度末までの整備状況

区画整理：101.4ha（灘分団地 78.5ha、布崎団地 22.9ha）

排水機場：2箇所（論田川排水機場、布崎排水機場）

幹線排水路：1.16km（論田川 0.70km、平次川 0.14km、出島排水路 0.32km）

（2）令和6年度の工事実施状況（見込み）

区画整理：15.5ha（灘分団地 13.4ha、布崎団地 2.1ha）

排水機場：2箇所（論田川排水機場、布崎排水機場）

幹線排水路：なし

（3）国予算額の推移

（百万円）

	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	計
前年度補正		150	190	400	610	870	829	3,049
当該年度当初	200	370	1,047	1,628	1,740	1,740	2,005	8,730
合計	200	520	1,237	2,028	2,350	2,610	2,834	11,779

3. 現在整備中の排水機場の概要

	ポンプ種類	台数	総排出量	排出量（内訳）	動力	供用開始 予定
(新)布崎 排水機場	常時用	2台	7.0m ³ /秒	0.45m ³ /s×2台	モーター	令和7年度
	洪水用	2台		3.05m ³ /s×2台	エンジン	
(新)論田川 排水機場	常時用	2台	24.0m ³ /秒	1.50m ³ /s×2台	モーター	令和8年度
	洪水用	4台		5.25m ³ /s×4台	エンジン	

[illegible]