

建築物に係る解体工事

分別解体等の計画等

建築物の構造	<input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> その他 ( )			
建築物に関する調査の結果	建築物の状況	築年数_____年、棟数_____棟		
	周辺状況	周辺にある施設 <input type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他 ( ) 敷地境界との最短距離 約_____m		
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	建築物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容	
	作業場所	作業場所 <input type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分		
	搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有 ( ) <input type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約_____m 通学路 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
	残存物品	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> フロン ( ) <input type="checkbox"/> PCB ( ) <input type="checkbox"/> その他 ( )	
		<input type="checkbox"/> 無	業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの 【フロン排出抑制法】 PCBに関する諸官庁届出 【PCB特別措置法】 <input type="checkbox"/> 届出済又は届出予定	
	石綿 (アスベスト)	<input type="checkbox"/> 有	付特定建設資材に 着している <input type="checkbox"/> 建材レベル1 (例：吹付け石綿) <input type="checkbox"/> 建材レベル2 (例：煙突の石綿含有耐火被覆材) <input type="checkbox"/> 建材レベル3 (例：石綿含有ビニル床タイル)	石綿に関する諸官庁届出 【大気汚染防止法】 <input type="checkbox"/> 届出済又は届出予定 <input type="checkbox"/> 事前調査結果報告済又は報告予定 <input type="checkbox"/> 建築物石綿含有建材調査者による事前調査済又は調査予定 【労働安全衛生法・石綿障害予防規則】 <input type="checkbox"/> 届出済又は届出予定 <input type="checkbox"/> 事前調査結果報告済又は報告予定 <input type="checkbox"/> 建築物石綿含有建材調査者による事前調査済又は調査予定
		<input type="checkbox"/> 無	付特定建設資材に 着していない <input type="checkbox"/> 建材レベル1 (例：鉄骨等への吹付け石綿) <input type="checkbox"/> 建材レベル2 (例：配管エルボの保温材) <input type="checkbox"/> 建材レベル3 (例：スレートボード)	
その他 (石綿除く)	<input type="checkbox"/> 有			
	<input type="checkbox"/> 無			
工事ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作 業 内 容	分別解体等の方法	
	①建築設備・内装材等	建築設備・内装材等の取り外し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由 ( )	
	②屋根ふき材	屋根ふき材の取り外し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由 ( )	
	③外装材・上部構造部分	外装材・上部構造部分の取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	④基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	⑤その他 ( )	その他の取り壊し <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序	<input type="checkbox"/> 上の工程における①→②→③→④の順序 <input type="checkbox"/> その他 ( ) その他の場合の理由 ( )			
内装材に木材が含まれる場合	<input type="checkbox"/> ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由 ( )			
建築物に用いられた建設資材の量の見込み	_____トン			
廃棄物発生見込み	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分	種 類	量の見込み	
		<input type="checkbox"/> コンクリート塊	_____トン	
		<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	_____トン	
	<input type="checkbox"/> 建設発生木材	_____トン		
(注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他				
備考				

□欄には、該当個所に「レ」を付す。又は■とする。